



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
I POLJOPRIVREDU

KLASA: 325-01/23-01/03

URBROJ: 2178-04-02/06-23-03

Slavonski Brod, 21. veljače 2023.

ŽUPAN
- ovdje -

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
- ovdje -

**Predmet: Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama
u 2022. i Plan upravljanja lokalnim vodama u 2023. godini na
području maloga sliva «Šumetlica-Crnac»
- očitovanje, daje se**

Poštovani,

Sukladno Izvješću o izvršenju Plana upravljanja vodama u 2022. i Planu upravljanja lokalnim vodama u 2023. godini na području maloga sliva «Šumetlica-Crnac», a kojega dostavljamo u privitku dopisa, ispred Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu dajem slijedeće očitovanje:

Vrijednost izvedenih radova održavanja detaljne kanalske mreže i preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave u 2022. godini ukupno je iznosila **16.976.535,37 kn (s PDV-om)**, a odnosi se na:

1. program redovnog održavanja, obnavljanja i osposobljavanja detaljne kanalske mreže u ukupnom iznosu od **4.188.737,43 kn** ili 24,67 % ukupne vrijednosti izvedenih radova,
2. program preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave u iznosu od **12.787.798,94 kn** ili 75,33 % ukupne vrijednosti izvedenih radova,

1.1. REDOVNO ODRŽAVANJE DETALJNE KANALSKE MREŽE

Za realizaciju Programa redovnog održavanja i obnove detaljne kanalske mreže u 2022. godini na području maloga sliva «Šumetlica-Crnac» Nova Gradiška, naručitelj radova Hrvatske vode su s izvođačem Vodoprivredom-Nova Gradiška d.d. ugovorile i do 30. studenoga 2022. godine realizirali radove u ukupnom iznosu od 4.188.737,43 kn ili 100%.

Radovi su se sastojali od redovnog održavanja detaljne kanalske mreže, a koji su uključivali košnju, uklanjanje nanosa na području 10 jedinica lokalne samouprave uključujući Novu Kapelu, Staro Petrovo Selo, Vrbje, Cernik, Dragalić, Gornje Bogičevce, Okučane, Staru Gradišku, dio općine Oriovac i grad Novu Gradišku.

U 2022. godini za redovno održavanje detaljne kanalske mreže uloženo je 4.188.737,43 kn, što je 182.822,00 kn ili 4,56 % više sredstava u odnosu na 2021. godinu.

Na području maloga sliva «Šumetlica-Crnac» Nova Gradiška nalazi se **1.225,10 km kanalske mreže III i IV reda** od kojih je u **2021. godini** održavano 670,45 km ili 54,72%, dok za obnovu i uređenje detaljne kanalske mreže preostaje **554,65 km kanala ili 45,28%**.

1.2. RADOVI PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVE

Radovi redovnog održavanja hidrotehničkih građevina i uređenja vodotoka, sanacije oštećenja na vodotocima u 2022. godini ugovoreni su sa izvođačem radova Vodoprivredom-Nova Gradiška d.d. u iznosu od 12.791.125,77 kn, a realizirani s **12.787.798,94 kn** ili 99,97%.

Ukupna vrijednost izvedenih radova od štetnog djelovanja voda i održavanja kanalske mreže u 2022. godini iznosila je 12.787.798,94 kn što je 2.621.614,07 ili 25,79 % više u odnosu na 2021. godinu.

Generalno, sveukupna vrijednost izvedenih radova u 2022. godini od štetnog djelovanja voda i održavanja kanalske mreže iznosila je 16.976.535,37 kn i veća su u odnosu na 2021. za 2.804.435,07 ili 19,79 %.

2. PLAN RADOVA U 2023. GODINI

- a) **Program radova na održavanju detaljne kanalske mreže** u 2023. godini planira se realizirati na bazi plana radova iz 2022. godine za košnju, održavanje propusta na kanalima, uklanjanju nanosa iz kanala te obnova dijela kanalske mreže.
- b) **Plan radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave**

Planirani radovi za preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave na branjenom području malog sliva «Šumetlica- Crnac» za 2023. godinu ugovoreni su s licenciranom tvrtkom u ukupnom iznosu od 1.274.139,20 EUR / 9.600.001,80 kn.

3. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

- U 2019. godini dovršena je izrada dokumentacije za Idejni projekt s geodetskom i geomehaničkom podlogom sustava obrane od poplave na slivovima Šumetlice i Rešetarice. Vrijednost ugovora je 1.351.575,00 kn. U tijeku je postupak ishodaenja lokacijske dozvole.
- Ugovoreni su radovi izrade glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci u duljini 4.850 m. Vrijednost ugovora iznosi 106.249,10 kn, a do sada je u 2020. godini realizirano 88,85%, odnosno 94.402,32 kn.