ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO - POSAVSKE ŽUPANIJE

IZVJEŠĆE O ODRŽAVANJU I GRAĐENJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

Slavonski Brod, ožujak 2024. godine

Sadržaj

1. UVOD **3**
2. PRIHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE U 2023. GODINI **4**
2.1. POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA **4**
2.1.1. SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE, GRAĐENJE I MODERNIZACIJU CESTA 4
2.2. NAKNADE ZA CESTE **5**
2.2.1. GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA 5
2.2.2. NAKNADA ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ 5
2.2.3. NAKNADA ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA 5
2.2.4. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 5
2.2.5. ZAKLJUČAK 5
3. RASHODI I IZDATCI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE U 2023. GODINI **6**
3.1. REDOVITO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA **6**
3.2. RADOVI IZVANREDNOG (POJAČANOG) ODRŽAVANJA **9**
3.3. RADOVI REKONSTRUKCIJE I GRAĐENJA CESTA - KAPITALNA ULAGANJA U 2023. GODINI **13**
4. ZAKLJUČAK **16**

1. UVOD

Sukladno Zakonu o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21,114/22 i 04/23) Županijska uprava za ceste Brodsko - posavske županije obavlja djelatnost održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području županije. Nadalje, u nadležnosti ove ustanove je organizacija radova redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, prema Pravilniku o održavanju cesta (Narodne novine 90/14, 3/21).

Područjem Brodsko-posavske županije pružaju se u cijelosti ili djelomično 54 županijske i 57 lokalnih cesta ukupne dužine 640,773 kilometara. Ove ceste su različitih kolničkih konstrukcija: suvremenih (asfaltni zastor) i kamenih materijala (tucanički i šljunčani), raznih širina, te različitih stanja konstrukcije (stupnja oštećenosti).

Na temelju Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (Narodne novine 34/12) ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta (Narodne novine 59/23, 64/23 i 71/23). Sukladno navedenoj Odluci Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije skrbi o cestovnoj mreži od 438,188 km županijskih cesta i 177,090 km lokalnih cesta.

Ukupna dužina i vrste kolnika županijskih i lokalnih cesta na dan 31.12.2023.godine nalazi se u tablici:

Tablica 1. Dužine županijskih i lokalnih cesta na području županije prema vrsti kolnika na dan 31.12.2023.godine

Vrsta ceste	Ukupna dužina cesta		Vrsta kolnika	
			Suvremeni kolnik	Makadamski kolnik
Županijske ceste	km	445,698	438,188	7,510
Lokalne ceste	km	195,075	177,090	17,985
Ukupno:	**km**	**640,773**	**615,278**	**25,495**

U privitku ovoga Izvješća priložen je popis cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije.

Zakonom o cestama definirano je pet kategorija javnih cesta: autoceste (u nadležnosti Hrvatskih autocesta), državne ceste (u nadležnosti Hrvatskih cesta), županijske i lokalne ceste (u nadležnosti županijskih uprava za ceste) i nerazvrstane ceste. Strategiju razvitka javnih cesta donosi Hrvatski sabor. Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od četiri godine donosi Vlada RH na prijedlog ministarstva.

Slijedom zakonskih odredbi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nadležno je za osiguranje tehničko - tehnološkog jedinstva javnih cesta kroz provedbu Strategije. Sukladno navedenom, ostvarenje prihoda temeljem zakonskih odredbi, kao i raspodjelu sredstava na rashodovnoj strani županijske uprave za ceste dužne su usklađivati s nadležnim ministarstvom, te od istog ishoditi Suglasnost za godišnji plan.

2. PRIHODI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE U 2023. GODINI

Temeljem članka 86. Zakona o cestama izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta su slijedeći:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. naknada za izvanredni prijevoz ,
3. naknada za prekomjernu uporabu,
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
6. sredstva državnog proračuna i proračuna županija,
7. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
8. naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
9. ostali izvori.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko – posavske županije za 2023. godinu prikazano je detaljno Izvješće o ostvarenim prihodima.

2.1. POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

2.1.1. SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE, GRAĐENJE I MODERNIZACIJU CESTA

Kapitalna pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

a) na temelju Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskim i lokalnih cesta u 2023. godine, od 21. studenog 2023. godine, Ministarstvo je 21. prosinca 2023. godine izvršilo prijenos sredstava na naš poslovni račun u iznosu od **164.195,00 eura**. Ugovorom koji je 22.studenog 2023 godine sklopljen sa Ministarstvom Županijska uprava za ceste obvezuje se ova sredstva utrošiti za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz područja svoje nadležnosti najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

b) na temelju Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2023. godini, od 8. prosinca 2023. godine, Ministarstvo je 22. prosinca 2023. godine izvršilo prijenos sredstava na naš poslovni račun u iznosu od **66.361,40 eura**. Ugovorom koji je 18. prosinca 2023. godine sklopljen sa Ministarstvom Županijska uprava za ceste obvezuje se ova sredstva utrošiti za građenje biciklističkih staza i traka na županijskim i lokalnim cestama iz područja svoje nadležnosti najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

Fond solidarnosti EU - bespovratna financijska sredstava Fonda solidarnosti EU u iznosu od **1.990.842,13 eura** dodijeljenih ovoj Upravi za sanaciju cestovne infrastrukture oštećene u potresima od 28. prosinca 2020. godine.

Kapitalne pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o.- Hrvatske ceste d.o.o. tijekom 2023. godine nisu doznačile sredstva županijskim upravama za ceste.

2.2. NAKNADE ZA CESTE

2.2.1. GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila temeljni je prihod Županijske uprave za ceste. Ovaj prihod ujedno je i najkvalitetniji, jer je uglavnom predvidiv po iznosu i dinamici prispijeća, a što znatno olakšava planiranje radova, te izvršavanje obveza prema izvoditeljima radova.

Visina godišnje naknade za uporabu javnih cesta nije povećavana od 2003. godine, već je od 01. siječnja 2016. godine smanjena za sve kategorije vozila osim za osobne automobile sukladno Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne novine 96/15, 98/15).

Naknade za ceste u 2023. godini ostvarene su u iznosu od **5.037.398,62 eura** i više su za **6,0 %** u odnosu na prethodnu godinu. Porast ovog prihoda je isključivo zbog povećanja broja registriranih vozila, ali treba imati u vidu da povećanje broja vozila znači i veće prometno opterećenje cestovne mreže, a samim tim ubrzava se trošenje istih tih prometnica i povećava se potreba za održavanjem.

2.2.2. NAKNADA ZA IZVANREDNI PRIJEVOZ

Ovaj prihod se ostvaruje temeljem Pravilnika o izvanrednom prijevozu (NN 92/18 i 45/20).

2.2.3. NAKNADA ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta je prihod utemeljen Odlukom o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (Narodne novine 87/14).

2.2.4. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Ostvareni prihodi odnose se na prihode s naslova osiguranja i refundacija šteta.

2.2.5. ZAKLJUČAK

Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji i prihodi od naknada za izvanredni prijevoz ostvareni su u propisanim rokovima a prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta nisu ostvareni u ugovorenim rokovima te se iznos od 32.923,94 € odnosi na dospjela potraživanja po ugovorima o pravu služnosti.

Temeljem ostvarenih prihoda biti će potrebno izmijenit i dopuniti Plan za 2024. godinu. Postupak izmjene i dopune Plana provodi se kao i usvajanje istog.

3. RASHODI I IZDATCI ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE U 2023. GODINI

U Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Brodsko – posavske županije za 2023. godinu prikazano je detaljno Izvješće o ostvarenim rashodima.

3.1. REDOVITO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Radovi redovnog održavanja cesta za cilj imaju:

- održavati ceste u prohodnom stanju,
- omogućiti sigurno odvijanje prometa,
- spriječiti i zaustaviti propadanje cesta,
- smanjiti troškove korisnicima cesta i
- zaštitu okoliša od štetnog utjecaja cesta.

Zakonska osnova po kojoj se izvode radovi redovnog održavanja

- Zakon o cestama
- Pravilnik o održavanju cesta (Narodne novine 90/14, 3/21).

Plan radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta izrađuje se i realizira u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta (Narodne novine 90/14, 3/21). Ovaj Pravilnik propisuju vrste radova, kvalitetu i dinamiku izvođenja istih. U tablici su prikazani radovi redovitog održavanja za sve županijske i lokalne ceste u 2023. godini. Inače, radovi redovitog održavanja s pripadajućim troškovima evidentiraju se i prate mjesečno i za svaku cestu pojedinačno (kako je već naprijed navedeno, ukupno ih je 111).

Napominjemo da su uz prikazane troškove za izvedene radove na ovoj rashodovnoj stavci i godišnji troškovi uklanjanja vozila sa županijskih i lokalnih cesta, temeljem članka 26. Zakona o cestama, troškovi informiranja o stanju na cestama i sredstva za utrošenu sol i posipala.

U 2023. godini za radove redovnog održavanja cesta uloženo je 3,2 % manje sredstava u odnosu na 2022. godinu. U odnosu na planirana sredstva izvršenje redovnog održavanja je 6,1% manje. Najveće razlike u izvršenju i planiranju, kao i razlike u odnosu na prethodne godine, uvjetovane su vremenskim, odnosno klimatskim prilikama (više košnje, slabije zime, poplave....)

Ostvareni standard redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, tijekom 2023. godine bio je nedostatan da bi se u potpunosti zaustavilo propadanje cesta, odnosno sačuvala vrijednost cesta kao javnog dobra i korisnicima cesta omogućila viša razina prometovanja.

Trenutno stanje cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta traži povećanje sredstava za radove održavanja ovih cesta, tako da je u 2024. godini, sukladno financijskim mogućnostima, planirano povećanje sredstava za radove redovnog održavanja cesta.

U tablici broj 2. prikazan je izvještaj o radovima redovnog održavanja, te su prikazani izvedeni radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na Brodsko - posavskoj županiji u 2022. i 2023. godini.

Tablica 2. Izvještaj o radovima redovnog održavanja

Redni broj	Opis radova	Izvršena vrijednost radova 2022.g., EUR	Planirana vrijednost radova 2023.g., EUR	Izvršena vrijednost radova 2023.g., EUR	Indeks 6 = 5/3 * 100	Indeks 7 = 5/4 * 100
1	2	3	4	5	6	7
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	8.330,56	8.300	8281,27	99,4	99,8
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	968.917,50	891.000	926.753,69	95,6	104,0
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	201.699,75	240.000	196.404,84	97,4	81,8
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	3.267,33	2.800	7.206,70	220,6	257,4
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	57.802,88	42.800	73.993,52	128,0	172,9
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	119.515,39	160.400	86.332,32	72,2	53,8
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	332.791,32	300.000	326.152,42	98,0	108,7
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)	21.506,82	29.000	15.777,52	73,4	54,4
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA (svjetlosna signalizacija, dinamička signalizacija, rasvjeta i sl.)	11.445,48	11.000	11.353,11	99,2	103,2
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	304.663,08	403.800	307.600,28	101,0	76,2
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	6.082,81	5.000	4.750,81	78,1	95
12.	VANTROŠKOVNIČKI RADOVI	493,07	0	7.111,50	1.442,3	/

Redni broj	Opis radova	Izvršena vrijednost radova 2022.g., EUR	Planirana vrijednost radova 2023.g., EUR	Izvršena vrijednost radova 2023.g., EUR	Indeks 6 = 5/3 * 100	Indeks 7 = 5/4 * 100
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA bez PDV-a		2.036.518,94	2.094.100	1.971.717,96	96,8	94,2
+ 25 % PDV		509.129,74	523.525	492.929,49		
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA s PDV-om		2.557.420,70	2.617.625	2.464.647,45	96,8	94,2
Ostali radovi, materijali i usluge redovitog održavanja- ispitivanje horizontalne signalizacije na kolnicima, emitiranje obavijesti o zabrani prometa na cestama (čl. 31. ZOC), emitiranje obavijesti o stanju prohodnosti na cestama (čl. 31. ZOC), uklanjanje vozila - stalna pripravnost (čl. 26. ZOC), održavanje crpnog postrojenja na LC 41067		28.584,12	36.835	27.252,98	95,3	74,0
SVEUKUPNA VRIJEDNOST REDOVITOG ODRŽAVANJA S PDV-om:		2.574.232,80	2.654.460	2.491.900,43	96,8	93,9

3.2. RADOVI IZVANREDNOG (POJAČANOG) ODRŽAVANJA

Radovi izvanrednog održavanja izvode se na dionicama cesta na kojima nije moguće radovima redovnog održavanja spriječiti daljnje propadanje ceste i osigurati sigurno prometovanje. Stanje kolnika pojedinih dionica tražilo je žurnu sanaciju da bi se spriječilo propadanje tih dionica i osigurala sigurnost prometa, a radove je trebalo izvesti u optimalnim građevinskim rokovima.

Odabir izvoditelja radova izvanrednog održavanja proveden je prema Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016 i 114/22), a za ovu vrstu radova provedeni su otvoreni postupci javne nabave.

Ciljevi izvanrednog održavanja su:

- održavati ceste u prohodnom stanju,
- omogućiti sigurno odvijanje prometa i ubrzati prometovanje,
- spriječiti i zaustaviti propadanje cesta,
- smanjiti troškove korisnicima cesta,
- smanjiti troškove povećanog ulaganja za radove redovitog održavanja,
- zaštita okoliša od štetnog utjecaja cesta.

Zakonska osnova po kojoj se izvode radovi izvanrednog ili pojačanog održavanja su

- Zakon o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21,114/22 i 04/23)
- Pravilnik o održavanju cesta (Narodne novine 90/14, 3/21)

Pokazatelj uspješnosti izvanrednog održavanja je:

- Svi planirani radovi na definiranim dionicama cesta iz 1. izmjena i dopuna plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko – posavske županije u 2023. godini su sukladno provedenim postupcima javne nabave ugovoreni tijekom 2023. i većim dijelom realizirani. Za realizaciju u 2024. godini ostaje obnova kolnika na LC42040 Bukovlje – Ježevik kroz naselje Bukovlje u dužini od 700 m. Nakon provedenog postupka javne nabave Ugovor s izvoditeljem radova je potpisan u prosincu 2023. godine i zbog zimskog razdoblja bit će realiziran u 2024. godini.

- obnovom kolnika (presvlačenjem novim asfaltom) obnovljeno je više dionica cesta, ukupno 19.220 metara.

Neosporna je činjenica da ovi radovi iziskuju znatne troškove, ali i dugoročno donose uštede na radovima redovitog održavanja, u prvom redu na radovima na asfaltnom kolniku (udarne rupe, ispusi, kolotrazi i dr.). Nadalje, samo ovom vrstom radova moguće je optimalno tehničko - ekonomsko gospodarenje javnim cestama u dugoročnijem razdoblju.

U slijedećoj tablici su prikazani radovi izvanrednog održavanja u 2023. godini:

IZVRŠENJE PLANA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2023. GODINI

R. Br.	Broj ceste	Opis ceste	Dionica (stacionaža)	Dužina dionice (m)	Vrsta planiranog zahvata	Planirani iznos 2023.god.	Povećanje / smanjenje plana	Izmjene i dopune plana 2023.god.	Izvršenje u 2023. godini
1.	**ŽC4217**	Staro Topolje (ŽC4202) – Sredanci – Svilaj (ŽC4210)	**Sredanci**	600	sanacija oštećenog kolnika	**105.000**	**-5.000**	**100.000**	**99.307,94**
2.	**ŽC4154**	Ratkovac – Smrtić (ŽC4158)	**kroz naselje Smrtić do ŽC4158**	1.090	obnova kolnika	**115.000**	**17.000**	**132.000**	**131.594,84**
3.	**ŽC4153**	Okučani (DC5/ŽC3252) – Vrbovljani	**ŽC4175-Vrbovljani**	900	obnova kolnika	**80.000**	**-7.000**	**73.000**	**72.404,03**
4.	**ŽC4178**	Zapolje (ŽC4158) – Bodovaljci – Davor	**Davor**	600	obnova kolnika	**80.000**	**-35.000**	**45.000**	**41.409,76**
5.	**ŽC4215**	Ruščica - Klakar - Donja Bebrina	**Ruščica - Gornja Bebrina**	1.500	obnova kolnika	**130.000**	**-5.000**	**125.000**	**123.487,61**
6.	**LC42014**	Oriovčić – Podcrkavlje(DC53)	**DC53 – Oriovčić**	2.400	obnova kolnika	**120.000**	**-5.000**	**115.000**	**115.136,28**
7.	**LC44127**	Novi Perkovci (ŽC4292) – Stari Perkovci (ŽC4190)	**Stari Perkovci**	850	obnova kolnika	**80.000**	**-4.000**	**76.000**	**76.064,98**
8.	**LC42007**	Sinlije (DC51) – Banićevac	**cijela cesta**	940	obnova kolnika	**80.000**	**3.000**	**83.000**	**83.239,55**

R. Br.	Broj ceste	Opis ceste	Dionica (stacionaža)	Dužina dionice (m)	Vrsta planiranog zahvata	Planirani iznos 2023.god.	Povećanje / smanjenje plana	Izmjene i dopune plana 2023.god.	Izvršenje u 2023. godini
9.	**LC42051**	Staro Petrovo Selo (ŽC4158 – željeznički kolodvor)	**Staro Petrovo Selo**	730	obnova kolnika	**60.000**	**-12.500**	**47.500**	**46.616,80**
10.	**LC42040**	Bukovlje -Ježevik	**Bukovlje**	700	obnova kolnika	**0**	**90.000**	**90.000**	**0,00**
11.	**LC42017**	Donji Bogićevci (ŽC4155) - Gorice - ŽC4156	**Gorice - Visoka Greda(ŽC4156)**	1.700	obnova kolnika	**0**	**145.000**	**145.000**	**134.470,31**
12.	**ŽC4180**	Staro Petrovo Selo (ŽC4158) - Davor (ŽC4178)	**dionica 001- između naselja Staro Petrovo Selo i Davor (9,420 -11,300)**	1.880	obnova kolnika	**0**	**175.000**	**175.000**	**165.486,69**
13.	**ŽC4204**	Oriovac (ŽC4244) - Slavonski Kobaš	**dionica 001- od kanala do ulaska u Slavonski Kobaš (4,340-6,370)**	2.030	obnova kolnika	**0**	**205.000**	**205.000**	**191.763,70**
14.	**ŽC4205**	Brodski Stupnik (ŽC4244) - Zbjeg - A.G. Slavonski Brod	**dionica 002 Zbjeg-ŽC4228 (10,619-12,564) dionica 003 ŽC4228-AG Slav. Brod (0,000-2,055)**	4.000	obnova kolnika	**0**	**360.000**	**360.000**	**332.845,10**

R. Br.	Broj ceste	Opis ceste	Dionica (stacionaža)	Dužina dionice (m)	Vrsta planiranog zahvata	Planirani iznos 2023.god.	Povećanje / smanjenje plana	Izmjene i dopune plana 2023.god.	Izvršenje u 2023. godini
15.		Županijske i lokalne ceste	**Više dionica**		izvanredni radovi po potrebi	**150.000**	**0**	**150.000**	**66.182,95**
UKUPNO:				19.920		**1.000.000**	**921.500**	**1.921.500**	**1.680.010,54**

3.3. RADOVI REKONSTRUKCIJE I GRAĐENJA CESTA - KAPITALNA ULAGANJA U 2023. GODINI

Radovi rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta izvode se na dionicama cesta ili cestovnih objekata da bi se zaustavilo daljnje propadanje cesta (slučajevi najvećeg oštećenja cesta), povećao prometni kapacitet, ubrzali prometni tokovi i povećala sigurnost prometovanja.

Građenjem se realizira Program Županijske uprave za ceste kojim se svakom naselju na području županije omogućuje pristup asfaltnim zastorom ostaloj cestovnoj mreži,.

Tijekom 2023. godine uz završene dionice gradnje i rekonstrukcije, izvršeni su radovi projektne pripreme za kapitalna ulaganja, te priprema tehničke dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola.

IZVRŠENJE PLANA REKONSTRUKCIJE I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2023. GODINI

R. Br.	Broj ceste	Opis ceste	Dionica (stacionaža)	Dužina dionice (m)	Vrsta planiranog zahvata	Planirani iznos 2023.god.	Povećanje / smanjenje plana	Izmjene i dopune plana 2023.god.	Izvršenje u 2023. godini
1.	**LC42039**	DC53 - Tomica	**Tomica**	20	građenje pješačkog mosta	**70.000**	**0**	**70.000**	**8.814,59**
2.	**LC42042**	Surevica (LC42041) - Garčin (ŽC4202)	**Garčin**	800+900=1700	građenje dionice	**200.000**	**240.000**	**440.000**	**118.039,19**
3.	**ŽC4162**	Bilice (DC525/ŽC4185) – Brčino – Donji Slatinik (DC53)	**Brčino - Zdenci**	1000+4000=5000	građenje ceste	**270.000**	**1.000.000**	**1.270.000**	**1.016,42**
4.	**ŽC4210**	A. G. Grada Slavonskog Broda – Trnjanski Kuti – Oprisavci – Jaruge (D7)	**Oprisavci**	300	rekonstrukcija raskrižja županijskih cesta ŽC4210 i ŽC4216 u kružni tok i građenje autobusnih stajališta	**0**	**310.000**	**310.000**	**70.002,51**
5.	**ŽC4202**	Bartolovci (D525) – A. G. Grada Slavonskog Broda (Brodski Varoš) – A. G. Grada Slavonskog Broda (Podvinje) – Vrpolje – granica županije	**Vrpolje**	100	izgradnja kružnog toka na dionici županijske ceste ŽC4202 i lokalne ceste LC44138	**0**	**220.000**	**220.000**	**248,85**

R. Br.	Broj ceste	Opis ceste	Dionica (stacionaža)	Dužina dionice (m)	Vrsta planiranog zahvata	Planirani iznos 2023.god.	Povećanje / smanjenje plana	Izmjene i dopune plana 2023.god.	Izvršenje u 2023. godini
6.	**ŽC4202**	Bartolovci (D525) – A. G. Grada Slavonskog Broda (Brodski Varoš) – A. G. Grada Slavonskog Broda (Podvinje) – Vrpolje – granica županije	**Čajkovci**	200	izgradnja autobusnog stajališta	**0**	**40.000**	**40.000**	**7.682,55**
7.		županijske i lokalne ceste	**više dionica**		Planirano i ugovoreno u 2022.godini, a radovi preneseni i završeni u 2023.godinu	**0**	**175.000**	**175.000**	**172.220,39**
8.		županijske i lokalne ceste	**više dionica**		izrada tehničke dokumentacije i ishođenje dozvola	**67.430**	**17.494**	**84.924**	**3.750,00**
UKUPNO:				7.320		**607.430**	**2.002.494**	**2.609.924**	**381.774,50**

4. ZAKLJUČAK

Sagledavajući prihode koje je Županijska uprava za ceste ostvarila u 2023. godini, te analizom rashoda vidljivo je da se postupalo u okvirima raspodjele koju propisuje Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske. U odnosu na potrebe i propisani standard nastojali smo raspoloživa sredstva raspodijelili racionalno.

Od ukupnih rashoda najviše sredstava, utrošeno je za tekuće i investicijsko održavanje cesta.

U 2023. godini, kao i prethodnih godina, Županijska uprava za ceste uredno je ispunjavala sve obveze prema izvoditeljima radova i usluga.

Financiranjem radova na mreži županijskih i lokalnih cesta nastojali smo ostvariti:

I. RADOVIMA REDOVITOG ODRŽAVANJA

- osigurati prohodnost cesta i povećati sigurnost svih sudionika u prometu,
- sanirati dijelove cesta i objekata kako bi spriječili daljnja oštećenja,
- zaustaviti propadanje cesta.

II RADOVIMA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I REKONSTRUKCIJE

- sanirati dionice cesta koje su bile u stanju nužne obnove,
- na pojedinim dionicama ili raskrižjima povećati i osigurati kvalitetnije prometovanje.
- podići razinu služnosti i sigurnost prometovanja.

III RADOVIMA GRAĐENJA

- povezati naselja i gospodarske zone s postojećom cestovnom mrežom
- na pojedinim dionicama ili raskrižjima povećati i osigurati kvalitetnije prometovanje.
- stvoriti preduvjete (tehničku dokumentaciju i dozvole) za daljnje planiranje, te eventualno povlačenje sredstava iz fondova.

KLASA: 007-04/24-01/10
URBROJ: 2178-1-38-01/1-24-01

Slavonski Brod, ožujak, 2024. god

REPUBLIKA HRVATSKA SLAVONSKI BROD BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

Ravnateljica:
Olivera Maglić, dipl. ing. stroj.

PRIVITAK

CESTOVNA MREŽA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA BRODSKO - POSAVSKOJ ŽUPANIJI – 2023. GOD.

Redni broj	BROJ CESTE		OPIS CESTE	DULJINA (km)	VRSTA KOLNIKA	
					asfalt	makadam
1.	ŽC	3252	Novska (DC312/ŽC3250) – Rajić – Okučani (DC5/ŽC4153)	4,707	4,707	0,000
2.	ŽC	4100	Kamenski Vučjak (DC69) – A. G. Grada Požege (Krivaj) – A. G. Grada Požege (Crkveni Vrhovci) – Nova Kapela (ŽC4158)	9,811	9,811	0,000
3.	ŽC	4126	Podvrško – Opatovac (DC51)	5,821	5,821	0,000
4.	ŽC	4139	Šagovina Cernička (LC42054) – Giletinci – Cernik (ŽC4141)	7,893	7,893	0,000
5.	ŽC	4140	Šumetlica – Cernik (ŽC4141)	7,878	7,878	0,000
6.	ŽC	4141	Baćin Dol (DC51) – Cernik – Nova Gradiška (ŽC4158)	6,309	6,309	0,000
7.	ŽC	4142	Rešetari (LC42006 – ŽC4158)	0,506	0,506	0,000
8.	ŽC	4143	Drežnik – Adžamovci (ŽC4158)	5,194	5,194	0,000
9.	ŽC	4153	Okučani (DC5/ŽC3252) – Vrbovljani	4,565	4,565	0,000
10.	ŽC	4154	Ratkovac – Smrtić (ŽC4158)	1,994	1,994	0,000
11.	ŽC	4155	Medari (ŽC4158) – Donji Bogićevci (LC42016)	5,708	5,708	0,000
12.	ŽC	4156	Nova Gradiška (ŽC4158) – Visoka Greda – Mačkovac (LC42019)	16,468	16,468	0,000
13.	ŽC	4157	Nova Gradiška (ŽC4158) – Sičice – Bodovaljci (ŽC4178)	13,834	13,834	0,000
14.	ŽC	4158	Kosovac (DC5) – Smrtić – Medari (ŽC4155) – Nova Gradiška – Staro Petrovo Selo (ŽC4180/LC42009) – Nova Kapela – Batrina (DC49)	38,784	38,784	0,000
15.	ŽC	4159	Brđani – Zapolje (ŽC4158)	2,295	2,295	0,000
16.	ŽC	4160	Tisovac – Godinjak (ŽC4158)	3,132	3,132	0,000

Redni broj	BROJ CESTE		OPIS CESTE	DULJINA (km)	VRSTA KOLNIKA	
					asfalt	makadam
17.	ŽC	4162	Bilice (DC525/ŽC4185) – Brčino – Donji Slatinik (DC53)	13,058	8,043	5,015
18.	ŽC	4163	Kondrić (DC38) – Trnava – Staro Topolje (ŽC4202)	5,279	5,279	0,000
19.	ŽC	4175	Vrbovljani (ŽC4153) – Čovac	2,422	2,422	0,000
20.	ŽC	4176	Vrbovljani (ŽC4153) – Gređani	5,396	2,901	2,495
21.	ŽC	4177	Dragalić (ŽC4155) – Poljane (LC42018)	2,569	2,569	0,000
22.	ŽC	4178	Zapolje (ŽC4158) – Bodovaljci – Davor (GP Davor (granica RH/BiH))	18,926	18,926	0,000
23.	ŽC	4179	Zapolje (ŽC4178) – Laze (LC42020)	2,761	2,761	0,000
24.	ŽC	4180	Staro Petrovo Selo (ŽC4158/LC42009) – Davor (ŽC4178)	12,501	12,501	0,000
25.	ŽC	4181	Staro Petrovo Selo (ŽC4180) – Komarnica (LC42022)	4,423	4,423	0,000
26.	ŽC	4182	Nova Kapela (ŽC4158) – Siče (LC42023)	4,630	4,630	0,000
27.	ŽC	4183	Siče (ŽC4182) – Magić Mala	3,505	3,505	0,000
28.	ŽC	4184	Batrina (ŽC4158) – Seoce	2,822	2,822	0,000
29.	ŽC	4185	Dragovci (DC49) – Bučje – Bilice (DC525/ŽC4162)	1,439	1,439	0,000
30.	ŽC	4186	Lovčić (LC41068) – Brodski Stupnik (ŽC4244)	5,197	5,197	0,000
31.	ŽC	4187	Korduševci – Trnjani (ŽC4202)	7,688	7,688	0,000
32.	ŽC	4188	Klokočevik (LC42041) – Trnjanski Kuti (ŽC4210)	10,394	10,394	0,000
33.	ŽC	4190	Stari Perkovci (LC44127) – Čajkovci (ŽC4202)	2,737	2,737	0,000
34.	ŽC	4201	Sičice (ŽC4157) – Dolina (LC42019)	6,499	6,499	0,000

Redni broj	BROJ CESTE		OPIS CESTE	DULJINA (km)	VRSTA KOLNIKA	
					asfalt	makadam
35.	ŽC	4202	Bartolovci (DC525) – A. G. Grada Slavonskog Broda (Brodski Varoš) – A. G. Grada Slavonskog Broda (Podvinje) – Vrpolje – Stari Mikanovci (DC46)	35,253	35,253	0,000
36.	ŽC	4203	Lužani (ŽC4244) – Živike (LC42027)	3,916	3,916	0,000
37.	ŽC	4204	Oriovac (ŽC4244) – Slavonski Kobaš (LC42028)	8,487	8,487	0,000
38.	ŽC	4205	Brodski Stupnik (ŽC4244) – Bebrina – Kaniža – A. G. Grada Slavonskog Broda	23,013	23,013	0,000
39.	ŽC	4206	Slobodnica (LC42036 – DC525)	0,895	0,895	0,000
40.	ŽC	4210	A. G. Grada Slavonskog Broda – Trnjanski Kuti – Oprisavci – Jaruge (DC7)	36,158	36,158	0,000
41.	ŽC	4212	A. G. Grada Slavonskog Broda – Zadubravlje (ŽC4188)	8,456	8,456	0,000
42.	ŽC	4213	Bukovlje (ŽC4202) – Gornja Vrba (DC514)	1,405	1,405	0,000
43.	ŽC	4215	Ruščica (ŽC4210) – Klakar – Donja Bebrina (LC42048)	11,777	11,777	0,000
44.	ŽC	4216	Garčin (ŽC4202) – Oprisavci (ŽC4210)	5,544	5,544	0,000
45.	ŽC	4217	Staro Topolje (ŽC4202) – Sredanci – Svilaj (ŽC4210)	7,247	7,247	0,000
46.	ŽC	4218	Donji Andrijevci (ŽC4202) – Velika Kopanica – Gundinci – Babina Greda – Županja (ŽC4170)	20,572	20,572	0,000
47.	ŽC	4219	Divoševci (ŽC4218) – Prnjavor (ŽC4210)	3,365	3,365	0,000
48.	ŽC	4220	Gundinci (ŽC4218) – Sikirevci (DC7)	5,280	5,280	0,000
49.	ŽC	4226	Gornji Varoš – Uskoci (DC5)	3,150	3,150	0,000
50.	ŽC	4227	Uskoci (DC5) – Donji Varoš	2,732	2,732	0,000
51.	ŽC	4228	Kaniža (LC42036 – ŽC4205)	3,542	3,542	0,000
52.	ŽC	4240	Nova Gradiška (ŽC4158 – DC313/ŽC4157)	1,244	1,244	0,000

Redni broj	BROJ CESTE		OPIS CESTE	DULJINA (km)	VRSTA KOLNIKA	
					asfalt	makadam
53.	ŽC	4241	Okučani (DC5 – željeznički kolodvor)	0,948	0,948	0,000
54.	ŽC	4244	Batrina (DC49) – Oriovac – Stari Slatinik (DC525)	15,569	15,569	0,000
ŽUPANIJSKE CESTE UKUPNO				**445,698**	**438,188**	**7,510**

55.	LC	41067	Brodski Drenovac (ŽC4185) – Malino (ŽC4244)	3,674	3,674	0,000
56.	LC	41068	Bučje (ŽC4185) – Lovčić (ŽC4186)	2,401	2,401	0,000
57.	LC	41069	Brđani – Ravan (ŽC4162)	0,341	0,341	0,000
58.	LC	42001	Gornji Rogolji – Trnakovac (DC5)	5,742	5,742	0,000
59.	LC	42002	Donji Rogolji (LC42001) – Bobare	1,996	1,996	0,000
60.	LC	42005	Mašić (ŽC4158) – Poljane (ŽC4177/LC42018)	2,996	0,050	2,946
61.	LC	42006	Bukovica – Rešetari (ŽC4142)	3,393	3,393	0,000
62.	LC	42007	Sinlije (DC51) – Banićevac	0,938	0,938	0,000
63.	LC	42009	Vladisovo – Staro Petrovo Selo (ŽC4158/ŽC4180)	4,249	4,249	0,000
64.	LC	42010	Gornji Lipovac – Srednji Lipovac (ŽC4100)	2,902	2,902	0,000
65.	LC	42012	Donji Slatinik – Glogovica (DC53)	2,195	2,195	0,000
66.	LC	42013	Dubovik – Podcrkavlje (DC53)	4,175	4,175	0,000
67.	LC	42014	Oriovčić – Podcrkavlje (DC53)	4,480	4,480	0,000
68.	LC	42015	Gređani (ŽC4176) – Dubovac (DC5)	1,286	1,286	0,000
69.	LC	42016	Donji Bogićevci (ŽC4155) – Pivare – Gornji Varoš (DC5)	8,642	2,795	5,847

Redni broj	BROJ CESTE		OPIS CESTE	DULJINA (km)	VRSTA KOLNIKA	
					asfalt	makadam
70.	LC	42017	Donji Bogićevci (ŽC4155) – Visoka Greda (ŽC4156)	6,376	6,376	0,000
71.	LC	42018	Poljane (ŽC4177/LC42005) – Prvča (ŽC4156)	2,721	2,721	0,000
72.	LC	42019	Mačkovac (ŽC4156) – Dolina	4,215	4,215	0,000
73.	LC	42020	Godinjak (ŽC4158) – Laze (ŽC4179)	4,924	4,924	0,000
74.	LC	42021	Blažević Dol – Vrbova (ŽC4158)	4,004	4,004	0,000
75.	LC	42022	Vrbova (ŽC4158) – Komarnica (ŽC4181)	3,851	3,851	0,000
76.	LC	42023	Siče (ŽC4182 – nerazvrstana cesta)	0,459	0,459	0,000
77.	LC	42024	Pavlovci (LC42010 – nerazvrstana cesta)	3,355	3,355	0,000
78.	LC	42025	Stara Kapela – Dragovci (DC49)	3,068	3,068	0,000
79.	LC	42027	Živike (ŽC4203) – Pričac	1,075	1,075	0,000
80.	LC	42028	Malino (ŽC4244) – Slavonski Kobaš (ŽC4204)	8,935	8,935	0,000
81.	LC	42029	Stari Slatnik (ŽC4244 – željeznički kolodvor)	0,429	0,429	0,000
82.	LC	42030	Ravan (ŽC4162) – Sibinj (DC525)	8,463	8,463	0,000
83.	LC	42031	Grgurevići (LC42030) – Čelikovići	1,004	1,004	0,000
84.	LC	42032	Jakačina Mala (LC42030 – nerazvrstana cesta)	0,673	0,673	0,000
85.	LC	42033	Sibinj (DC525 – željeznički kolodvor)	1,323	1,323	0,000
86.	LC	42034	Završje (jezero Petnja) – Sibinj (DC525)	2,948	2,948	0,000
87.	LC	42036	Slobodnica (ŽC4206) – Kaniža – Slavonski Kobaš (ŽC4204)	22,267	22,267	0,000
88.	LC	42037	Glogovica (nerazvrstana cesta – DC53)	1,809	1,809	0,000
89.	LC	42038	Kindrovo – Grabarje (DC53)	2,776	2,776	0,000
90.	LC	42039	A. G. Grada Slavonskog Broda (Podvinje) – Tomica	0,541	0,541	0,000
91.	LC	42040	Ježevik – Bukovlje (ŽC4202)	3,402	3,402	0,000

Redni broj	BROJ CESTE		OPIS CESTE	DULJINA (km)	VRSTA KOLNIKA	
					asfalt	makadam
92.	LC	42041	Šušnjevci (ŽC4187) – Klokočevik – Novo Topolje (ŽC4163)	12,633	9,459	3,174
93.	LC	42042	Garčin (LC42041 – ŽC4202)	3,577	1,211	2,366
94.	LC	42043	Garčin (željeznički kolodvor – ŽC4216)	0,474	0,474	0,000
95.	LC	42044	Donji Andrijevci (željeznički kolodvor – ŽC4202)	0,366	0,366	0,000
96.	LC	42045	Sredanci (ŽC4217) – Kupina (ŽC4219)	4,752	4,752	0,000
97.	LC	42046	Velika Kopanica (ŽC4218) – Novi Grad (ŽC4210)	5,407	5,407	0,000
98.	LC	42047	Šumeće (ŽC4205) – Dubočac (nerazvrstana cesta)	4,222	4,222	0,000
99.	LC	42048	Trnjanski Kuti (ŽC4210) – Donja Bebrina (ŽC4215)	3,452	3,452	0,000
100.	LC	42049	Kruševica (DC7 – DC520)	1,260	1,260	0,000
101.	LC	42050	Dubočac (LC42047 – nerazvrstana cesta)	1,056	1,056	0,000
102.	LC	42051	Staro Petrovo Selo (ŽC4158 – željeznički kolodvor)	0,730	0,730	0,000
103.	LC	42052	Batrina (ŽC4158) – Nova Kapela (željeznički kolodvor)	0,425	0,425	0,000
104.	LC	42054	Trnava (LC42055) – Šagovina Cernička (ŽC4139)	4,124	0,472	3,652
105.	LC	42055	Šagovina Mašićka – Trnava (ŽC4158)	5,167	5,167	0,000
106.	LC	42056	Beravci (DC7) – Jaruge (ŽC4210)	1,290	1,290	0,000
107.	LC	42057	Stupnički Kuti (nerazvrstana cesta – ŽC4205)	1,092	1,092	0,000
108.	LC	42058	Gornja Vrba (DC514/ŽC4213 – ŽC4210)	3,192	3,192	0,000
109.	LC	44127	Novi Perkovci (ŽC4292) – Stari Perkovci (ŽC4190)	2,657	2,657	0,000
110.	LC	44138	Strizivojna (DC7) – Vrpolje (ŽC4202)	1,171	1,171	0,000

Redni broj	BROJ CESTE	OPIS CESTE	DULJINA (km)	VRSTA KOLNIKA	
				asfalt	makadam
LOKALNE CESTE UKUPNO			195,075	177,090	17,985

ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE UKUPNO	640,773	615,278	25,495

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE**
35000 SLAVONSKI BROD
IVANA GORANA KOVAČIĆA 58

telefon: 035 447 260
telefax: 035 444 252
www: zuc-bpz.hr
e-mail: info@zuc-bpz.hr
OIB: 35325835386
IBAN: HR9123400091100146498

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-04/24-01/10
URBROJ: 2178-1-38-01/1-24-02
Slavonski Brod, 27. ožujka 2024. godine

Temeljem članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko - posavske županije Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije na svojoj 13. sjednici održanoj 27. ožujka 2024. god. donosi

O D L U K U

kojom se usvaja Izvješće o održavanju i građenju županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije za 2023. godini.

Zadužuje se ravnateljica za dostavu Izvješća o održavanju i građenju županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko- posavske županije za 2023. godini, na daljnju proceduru.

Predsjednik Upravnog vijeća

Mijo Belegić, ing.prom.